

2015 | 06 | 10.

SZENTGOTTHÁRD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

SAJTÓKÖZLEMÉNY

AZ NYDOP-3.2.1/B-12-2013-0003 AZONOSÍTÓSZÁMÚ SZENTGOTTHÁRD TÉRSÉGI KÖZÖSSÉGI KÖZLEKEDÉS FEJLESZTÉSE CÍMŰ PROJEKT JELENLEGI STÁTUSZA (2015. NYÁR)

A projekt keretében Szentgotthárd Város Önkormányzata konzorciumi együttműködésben a ÉNYKK Zrt.-vel, a GYSEV ZRt.-vel, illetve 4 településsel (Alsószőlőnk, Felsőszőlőnk, Kétvölgy, Szakonyfalu) komplex, közösségi közlekedés-fejlesztési projektet hajt végre. A támogatás teljes összege 198 365 124 Ft, a támogató szervezet az Új Széchenyi Terv Nyugat-dunántúli Operatív Program.

A szentgotthárdi projektrész, a jelenlegi szentgotthárdi buszpályaudvar felújítása megvalósult. Az ÉNYKK Zrt projektrésze tekintetében: Megkezdődött az Invitel Optikai kábel kiváltása, védelembe helyezése, végleges nyomvonal engedélyezése, fakivágás, gyökérzet eltávolítása.

A dinamikus utas-tájékoztató rendszerre az ajánlatkérés, szerződéskötés megtörtént, a munkafolyamatok utolsó fázisában kerül sor a kihelyezésre.

A térfelügyelő kamera rendszerrel kapcsolatban a szerződéskötés, védőcsövezés megtörtént.

Közművek kiváltása- a vasútállomás előtti rész az iskolakezdésig elkészül, ezután a GYSEV parkoló előtti részen folytatódik a munkavégzés.

Felsőszőlőnkön június 30-ig elkészült a buszforduló felújítása és a kerékpártárolók kihelyezése.

Szakonyfaluban a kivitelezés 2015.08.10-ig fejeződött be. A projekt keretében leaszfaltozták a buszfordulót, továbbá önerőből felújításra került mindkét utasváró, kerékpártárolók kerültek kihelyezésre.

A pályázat keretében Kétvölgy és Alsószőlőnk településeken újabb tervek alapján készülnek a tájba illő utasvárók.

Győr-Sopron-Ebenfurti Vasút Zártkörűen Működő Rt projektrésze a felvételi épületben üzemi helység kialakítása. A vállalkozói szerződés aláírásra került. Jelenleg a vállalkozó a munkaterület átadásához szükséges dokumentumokat készíti elő. (Belépési engedélyek, Organizációs terv, Technológiai Utasítások; Minősítési és Mintavételi tervek). A projektrész előre láthatólag szeptemberben befejeződik.

A Projekt megvalósításának befejezése: 2015.november 30.