

A projektben vállalt csapadékvíz-elvezető rendszer kivitelezési munkálatai folyamatban vannak. 3 szakasz esetében (3. rész: Szentgotthárd, Május 1. utca; 4. rész: Szentgotthárd-Rábakethely, Mikes Kelemen utca; 5. rész: Szentgotthárd-Máriaújfalu, Máriaújfalui út környezete) kivitelező a vonatkozó vállalkozási szerződés szerinti teljesítési határidőre készre jelentett és a műszaki átadás-átvételi eljárásokat lefolytatták. A műszaki átadás-átvételi eljárások lezárására 2023. május 25-én (4. rész), május 31-én (3. rész) és június 16-án (5. rész) került sor. Az 1. rész (Szentgotthárd-Rábatótfalu városrész délnyugati részének, illetve a Váci M. utca és Fagyöngy utca környezetének vízrendezése) vonatkozásában a kivitelezés 2023. június 16-án érte el a 60%-os készültségi szintet. A 2. rész (Szentgotthárd- Zsida városrészen, Szépvölgyi utca, illetve a Vadvirág utca környezetének vízrendezése) vonatkozásában a kivitelezés a 40%-os készültségi szintet érte el.

A kivitelezés a teljes projekt egészére vetítve 2023. június 16-án érte el az 75%-os készültségi szintet.

További információ:

Kozó-Németh Eszter

pályázati ügyintéző

Tel: 94/553-037

E-mail: palyazat2@szentgotthard.hu