

## VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS II. számú módosítása

**Szentgotthárd Város Önkormányzata** (képviseli: Huszár Gábor polgármester, székhely: 9970 Szentgotthárd, Széll Kálmán tér 11., adószám: 15733720 – 2 - 18, bankszámlaszám: 11747068-15421481-00000000), mint megrendelő (továbbiakban Megrendelő)

másrészről **CSEKE Építőipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság** (képviselő: Cseke Ottó székhely: 8991 Teskánd, Petőfi S. u. 5., adószám: 11342735 – 2 - 20, cégjegyzékszám: 20 – 09 - 061233, bankszámlaszám: 10918001-00000107-50580008), mint vállalkozó (a továbbiakban Vállalkozó), között az alábbi feltételekkel:

### Előzmények:


1. A felek 2014. július 10-én a többször módosított 2011. évi CVIII.sz. törvény (továbbiakban: Kbt.) 122. § (7) bekezdés a) pontja alapján lefolytatott hirdetmény nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárás eredményeként vállalkozói szerződést (továbbiakban: Alapszerződés) írtak alá a „Szentgotthárd - Rábatótfalu városrészi temetőben új ravatalozó építése” munkái tárgyában. Az Alapszerződés 4. pontja alapján a munkák befejezésének határideje a szerződés hatálybalépésétől számított 120 nap. A szerződés hatályba lépésének időpontja a munkaterület átadás – átvétel napja. A munkaterületet a Vállalkozó 2014. július 28 –án vette át a Megrendelőtől. A fentiek alapján az Alapszerződés befejezési határideje 2014. november 28. A munka befejezési határideje az I. számú módosítás alapján a rendkívüli esős időjárásra való tekintettel 2014. december 31-re került módosításra.

A Vállalkozó 2014. december 19. írásban jelezte a Megrendelő felé, hogy a hónapok óta tartó nagy talajvízszint miatt az altalaj nem megfelelő állékonysága jelenleg nem teszi lehetővé az építési munkák végleges befejezését az épület előtti fedett terasz - épület körüli térkő burkolat, valamint az épülethez vezető út kiépítését.

2. Ennek a közbeszerzési eljárásnak az eredményeként az Alapszerződést az alábbiak szerint módosítják:
  - 2.1. Az Alapszerződés 4. pontjában a munkák befejezésének határideje az alábbiak szerint módosul:  
A munkák befejezésének határideje: **2015. április 30.**
3. A módosítással nem érintett rendelkezések vonatkozásában az Alapszerződésben foglaltak irányadóak.
4. Az okiratot a Felek elolvasás és a közös értelmezés után ügyleti akaratukkal mindenben egyezőként írják alá.


Szentgotthárd, 2014. december hó 22. nap





Megrendelő

Szentgotthárd Város Önkormányzata  
Képviseli: Huszár Gábor polgármester



Vállalkozó  
CSEKE Kft.  
képviseli: Cseke Ottó

CSEKE KFT.  
8991 Teskánd, Petőfi S. u. 5.  
Tel./Fax: 06 92 511 027  
06 30 9462 022

Jogi ellenjegyzés 

Pénzügyi ellenjegyzés: 