

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

I. számú módosítása

Szentgotthárd Város Önkormányzata (képviseli: Huszár Gábor polgármester, székhely: 9970 Szentgotthárd, Széll Kálmán tér 11., adószám: 15733720 – 2 - 18, bankszámlaszám: 11747068-15421481-00000000), mint megrendelő (továbbiakban Megrendelő)

másrészről **CSEKE Építőipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság** (képviselő: Cseke Ottó székhely: 8991 Teskánd, Petőfi S. u. 5., adószám: 11342735 – 2 - 20, cégjegyzékszám: 20 – 09 - 061233, bankszámlaszám: 10918001-00000107-50580008), mint vállalkozó (a továbbiakban Vállalkozó), között az alábbi feltételekkel:

1. Előzmények:

A felek 2014. július 10-én a többször módosított 2011. évi CVIII. sz. törvény (továbbiakban: Kbt.) 122. § (7) bekezdés a) pontja alapján lefolytatott hirdetmény nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárás eredményeként vállalkozói szerződést (továbbiakban: Alapszerződés) írtak alá a „Szentgotthárd-Rábatótfalu városrészi temetőben új ravatalozó építése” munkái tárgyában. Az Alapszerződés 4. pontja alapján a munkák befejezésének határideje a szerződés hatálybalépésétől számított 120. nap. A szerződés hatályba lépésének időpontja a munkaterület átadás-átvétel napja. A munkaterületet a Vállalkozó 2014. július 28-án vette át a Megrendelőtől. A fentiek alapján az Alapszerződés befejezési határideje 2014. november 28. A Vállalkozó 2014. október 28-án írásban jelezte a Megrendelő felé, hogy a kivitelezésre rendelkezésre álló időszak nagy részében – 2014. július – augusztus – szeptember hónapokban - lehullott nagy mennyiségű csapadék az építési területen a talajvízszintet tartósan olyan mértékben megemelte, hogy a kivitelezés során szükséges alapozási, valamint gépészeti föld alatti vezetékek helyének kitermelésével kapcsolatos munkákat ebben az időszakban ellehetetlenítette, illetve ezeket időben megkezdeni nem lehetett.

2. Ennek a közbeszerzési eljárásnak az eredményeként az Alapszerződést az alábbiak szerint módosítják:

2.1. Az Alapszerződés 4. pontjában a munkák befejezésének határideje az alábbiak szerint módosul:

A munkák befejezésének határideje: **2014. december 31.**

3. A módosítással nem érintett rendelkezések vonatkozásában az Alapszerződésben foglaltak az irányadók.

4. Az okiratot a Felek elolvasás és a közös értelmezés után ügyleti akaratukkal mindenben egyezőként írják alá.

Szentgotthárd, 2014. november hó 10. nap


.....
Megrendelő

Szentgotthárd Város Önkormányzata
Képviseli: Huszár Gábor polgármester

Jogi ellenjegyzés:

Pénzügyi ellenjegyzés:




CSEKE KFT.
8991 Teskánd, Petőfi S. u. 5.
Tel./Fax: 06 92 511 027
06 30 9462 022

.....
Vállalkozó
CSEKE Kft.

képviseli: Cseke Ottó
ügyvezető igazgató